
ANEJO Nº16.- CRONOGRAMA

Proyecto de Urbanización de la 1ª Fase del Area Logística de Interes Autonómico de Majarabique (La Rinconada-Sevilla)																										
Nombre de tarea	AÑO 1												AÑO 2												Importe (Miles de €)	Porcentaje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PROYECTO																										
DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS																									183,9	0,9%
AFECCIONES																									2.604,7	12,9%
MOVIMIENTO DE TIERRAS																									5.268,9	26,2%
PAVIMENTACIÓN																									5.170,3	25,7%
SANEAMIENTO																									1.882,1	9,3%
ABASTECIMIENTO DE AGUA																									850,5	4,2%
ELECTRIFICACIÓN																									1.117,8	5,5%
ALUMBRADO PÚBLICO																									511,1	2,5%
TELECOMUNICACIONES																									205,0	1,0%
SEÑALIZACIÓN VIAL																									60,6	0,3%
CERRAMIENTOS. PREINSTALACIÓN DE ACCESO Y VIGILANCIA																									608,8	3,0%
JARDINERÍA. RIEGO																									1.075,5	5,3%
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES																									54,4	0,3%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO																									9,5	0,0%
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																									116,1	0,6%
PLAN DE RESIDUOS																									278,6	1,4%
SEGURIDAD Y SALUD																									144,8	0,7%
Importe Mensual Ejecución Material(Miles de €)	502,6	502,6	1.380,7	1.616,0	1.939,3	2.024,4	1.590,2	1.776,5	898,4	932,6	932,6	761,2	761,2	635,8	635,8	695,8	715,0	715,0	345,7	281,8	284,2	104,9	85,7	24,9	20.142,5	
Importe Acumulado Ejecución Material(Miles de €)	502,6	1.005,1	2.385,8	4.001,8	5.941,1	7.965,5	9.555,7	11.332,2	12.230,6	13.163,2	14.095,8	14.856,9	15.618,1	16.253,9	16.889,6	17.585,4	18.300,4	19.015,4	19.361,1	19.642,8	19.927,0	20.031,9	20.117,7	20.142,5		
Porcentaje Mensual	2,5%	2,5%	6,9%	8,0%	9,6%	10,1%	7,9%	8,8%	4,5%	4,6%	4,6%	3,8%	3,8%	3,2%	3,2%	3,5%	3,5%	3,5%	1,7%	1,4%	1,4%	0,5%	0,4%	0,1%	100,0%	
Porcentaje Acumulado	2,5%	5,0%	11,8%	19,9%	29,5%	39,5%	47,4%	56,3%	60,7%	65,4%	70,0%	73,8%	77,5%	80,7%	83,9%	87,3%	90,9%	94,4%	96,1%	97,5%	98,9%	99,5%	99,9%	100,0%		