

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA POR LA QUE SE MODIFICA LA ENCOMIENDA A LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL, AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA PARA LA TRAMITACIÓN Y ABONO DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA A CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN Y SE DECLARA FINALIZADA LA ACTUACIÓN: “REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y ADAPTACIÓN DE LA EDAR DE CONSTANTINA (SEVILLA)”. CLAVE: A5.341.1003/2142. EXPTE: 35/2014

Con fecha 16 de diciembre de 2014 por resolución de la Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua se encomienda la realización de las actuaciones necesarias para la REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y ADAPTACIÓN DE LA EDAR DE CONSTANTINA, en la provincia de Sevilla, por un importe de 6.430.306,67 € a la Agencia Pública Empresarial, Agencia de Medio Ambiente y Agua. Además se incluyó la fiscalización de 587.355,74 €, correspondiente al 10% del valor de la obra, al objeto de dar cobertura a una potencial liquidación de la misma.

Con fecha 20 de diciembre de 2017, por resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua se modifica la encomienda, de manera que se recojan los importes de los contratos externos y se actualice el importe de los trabajos por medios propios, fijándose el importe total en 5.049.080,45 € más 458.745,13 € correspondiente al 10% del importe de la obra para dar cobertura a una potencial liquidación.

Una vez finalizadas las obras, los importes certificados en las certificaciones ordinarias se desglosaría de la siguiente forma:

🕒 1 Contratos Externos: 4.669.257,71€

1.1 Ejecución de Obra (CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO S.A.):

Importe certificado en certificaciones ordinarias: 4.422.244,91€

1.2 Dirección de Obra (UTE CONSTANTINA: ATTEC S.L.U. - ÁLBE CONSULTORES MEDIOAMBIENTALES S.L.):

Importe certificado en certificaciones ordinarias: 229.897,50€.

1.3 Control de Calidad (GEOTÉCNICA DEL SUR S.A.):

Importe certificado en certificaciones ordinarias: 15.684,17€.

1.4 Medidas Informativas:

Importe certificado: 1.431,13€.

🕒 2 Trabajos como medio propio: 155.584,94€ (Medio Propio AMAYA)

Importe certificado: 155.584,94€.

El importe certificado hace un total de 4.824.842,65€, resultando una diferencia de -224.237,80€ con respecto a la Encomienda Vigente.

Con fecha 1 de marzo de 2019 se recepcionan las obras por parte de la Agencia y con esa misma fecha se las entrega a la Administración.



FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	20/12/2021	PÁGINA 1/3
VERIFICACIÓN	Pk2jmJF7ZC22GVXF7K8938TAQF5H3G	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



El 5 de agosto de 2020, el Jefe del Departamento de Supervisión de Proyectos emite Informe Favorable de la certificación final de obra, por un importe de 733.033,99 €, que supone un adicional por obra de 420.328,54 €, un adicional por revisión de precios de 147.499,07€ y una cantidad pendiente de certificar de obra de 165.206,38 € . Con fecha 21 de agosto de 2020 por Resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, se aprueba dicha certificación final.

Con fecha 10 de agosto de 2020, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, solicita modificación de la encomienda por un importe de **5.560.581,90 €**, correspondiendo 4.824.842,62 € al importe ejecutado y certificado, 733.033,99 € a la certificación final de obra y 2.705,26 € a la revisión de precios de la Dirección de obra, lo que representa con respecto a la encomienda vigente un incremento de **511.501,45 €**.

Con fecha 12 de agosto de 2020, el Director de actuación, informa favorablemente la modificación de la encomienda con un adicional de 511.501,45 €

El desglose del importe total de la encomienda es el siguiente:

	Importe encomienda vigente	Importe encomienda ejecutada	Incremento
Ejecución obra	4.587.451,29 €	4.587.451,29 €	0,00 €
Dirección obra	229.897,50 €	229.897,50 €	0,00 €
Control de Calidad	53.209,46 €	15.684,17 €	- 37.525,29 €
Medidas informativas	22.937,26 €	1.431,13 €	- 21.506,13 €
Trabajos medio propio AMAYA	155.584,94 €	155.584,94 €	0,00 €
Adicional obra		420.328,54 €	420.328,54 €
Revisión de precios obra		147.499,07 €	147.499,07 €
Revisión de precios Dirección obra		2.705,26 €	2.705,26 €
TOTAL	5.049.080,45 €	5.560.581,90 €	511.501,45 €

Por todo lo anteriormente expuesto, y a propuesta de la Subdirección de Gestión de Recursos y Planificación Hidrológica se

RESUELVE

PRIMERO.- La modificación del encargo a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, para la tramitación y abono por parte de la Agencia de la Certificación Final de Obra a cuenta de la liquidación y revisión de precios, y de la revisión de precios de la Dirección de Obra, en los términos solicitados, y a fin de que recoja el global del encargo y el desglose del importe de contratación externa y de gestión por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	20/12/2021	PÁGINA 2/3
VERIFICACIÓN	Pk2jmJF7ZC22GVXF7K8938TAQF5H3G	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



SEGUNDO.- Aprobación, del importe total de la encomienda modificada para la realización de las actuaciones necesarias para la “ REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y ADAPTACIÓN DE LA EDAR DE CONSTANTINA. (SEVILLA) ”, que asciende a CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.560.581,90 €), lo que supone un adicional positivo respecto a la encomienda vigente de QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS UNO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (**511.501,45€**)

TERCERO.- Declarar finalizado el encargo a la Agencia de Medio Ambiente y Agua para la realización de las actuaciones necesarias para la “REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y ADAPTACIÓN DE LA EDAR DE CONSTANTINA. (SEVILLA)”

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA

Fdo: ALVARO REAL JIMENEZ

FIRMADO POR	ALVARO REAL JIMENEZ	20/12/2021	PÁGINA 3/3
VERIFICACIÓN	Pk2jmJF7ZC22GVXF7K8938TAQF5H3G	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	